

Comune di Padova

Settore Opere Infrastrutturali, Manutenzioni e Arredo Urbano

**REALIZZAZIONE AREA DESTINATA ALLA PIANTUMAZIONE DI ALBERI PER I NUOVI NATI IN VIA
ISONZO – PARCO INCLUSIVO SENSORIALE 2° LOTTO – LLPP OPI 2017/041**

PROGETTO ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Il Progettista

Arch. Luca Mosole – Comune di Padova

Settore Opere Infrastrutturali –Manutenzioni–Arredo Urbano

Ufficio Parchi Pubblici

Ing. Giuseppe Silvestrini

Via Comino n°4 – 35126 Padova

Padova Li, Marzo 2018

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Luigino Gennaro

CRONOPROGRAMMA			MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5			
LAVORAZIONE	IMPRESA	DURATA	1^	2^	3^	4^	5^	6^	7^	8^	9^	10^	11^	12^	13^	14^	15^	16^	17^	18^	19^	20^
incantieramento	edile	7gg																				
movimento terra: scortico terreno	edile	10gg																				
movimento terra: sbancamenti	edile	10gg																				
canalizzazioni impianti: (scavo posa reinterro)																						
impianto fognatura	edile	25gg																				
impianto idrico	ditta 1	15gg																				
impianto FM e illuminazione	ditta 2	16gg																				
Pavimentazioni: scavo, sottofondo, soprastrutture	edile	30gg																				
movimento terra: modellazione del terreno	edile	15gg																				
giardinaggio: inerbimento	ditta 3	15gg																				
smobilizzo cantiere	edile	7gg																				
		150gg																				