

<b>Nr. albero</b> 9	<b>Cartellino</b> 9991817/9
<b>Coordinate</b> 728.139,50 / 5.033.334,39	
<b>Proprietà</b> Area di proprietà	
	
<b>Tassonomia</b> Acer negundo (Acero americano)	
<b>Sito di crescita</b> Prato o giardini	
	<b>Fase fisiologica</b> adulto
<b>Accessibilità</b> Accessibile	
<b>Bersaglio</b> Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco	
<b>Altezza</b> 14,50 m	<b>Ø chioma</b> 12,00 m
<b>Altezza castello</b> 3,50 m	
<b>Circ. tronco</b> 192 cm	<b>Ø tronco</b> 61,00 cm
<b>Stato pianta</b> Pianta viva	
<b>Modalità età</b> non rilevato	<b>Età pianta calcolata</b>
<b>Data abbattimento</b>	<b>Data rimozione ceppaia</b>
<b>Note</b> Criticità: carpoforo alla base del tronco	

VSA - Data: 18/06/2024

CPC: D - Gravità estrema

**Cartellino** 9991817/9

**Stato cartellino** Cartellino presente

<b>Rilevatore</b>	Fitoconsult1
<b>Tipo</b>	Ricontrollo
<b>Fase fisiologica</b>	adulto
<b>Sito di crescita</b>	Prato o giardini
<b>Stato vegetativo</b>	5 presenza di carie o carpofori
<b>Altezza</b>	14,50 m
<b>Ø chioma</b>	12,00 m
<b>Altezza castello</b>	3,50 m
<b>Ø tronco</b>	61,00 cm
<b>Circ. tronco</b>	192 cm
<b>Bersaglio</b>	Punto di ritrovo molto frequentato, fermata autobus, area ludico ricreativa con infrastrutture per il gioco. Panchina in prossimità area gioco



**Note** Presenza di ganoderma al colletto.

**Anomalie:** (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave

<b>Radici</b>	Presenza gravi danni (2)
<b>Colletto</b>	Azzampatura (2), Rigonfiamenti (2), Carpofori (3)
<b>Fusto</b>	Ricacci diffusi - riscoppi (2), Fusto inclinato (1), Costolature (2)
<b>Castello</b>	Codominanza (2)
<b>Branche</b>	Ferite rimarginate (2), Seccumi (2), Branche capitozzate (2)
<b>Chioma</b>	Disseccamento (1), Capitozzo (2), Spiombatura fuori asse (1)

**S - Tomografo sonico**

Nr.	Data rilievo	Posizione	h [cm]	Numero sensori	Velocità media	Esito
	18/06/2024	Colletto	20,00	9		57 % legno sano 21 % legno cavo o cariato

**Lavori proposti**

Tipo lavoro	null	Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta		19/07/2024
P2 - Potatura di contenimento		17/09/2024
VAR - Altri interventi (specificare nelle note)		17/09/2024
VTAv - VTA visivo		18/06/2025

**Iter**

#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	18/06/2024 18:08:42	Fitoconsult1	In lavorazione
2	03/07/2024 14:55:01	Fitoconsult1	Richiesta validazione (Applicativo)
3	03/07/2024 14:55:01	Fitoconsult1	Validata