



# COMUNE DI PADOVA

---

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### PROGETTO ESECUTIVO

Manutenzione straordinaria della segnaletica  
verticale, orizzontale e in Z.T.L.

Segnaletica orizzontale Lotto 2  
Anno 2018

Importo complessivo del progetto €. 170.000,00

N° Progetto LLPP_OPI_2018/038_1  Nome File  Data	CUP	Elaborato  <b>7</b>  <b>DUVRI</b>
Progettisti  <b>Ing. Roberto Piccolo</b>  Geom. Laura Ravalico Geom. Silvano Bandiera Geom. Paolo Salmistraro	RUP  Ing. Roberto Piccolo	Capo Settore



**COMUNE di PADOVA**  
**SETTORE LAVORI PUBBLICI**  
-----

**LAVORI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEGNALETICA STRADALE  
VERTICALE, ORIZZONTALE E IN Z.T.L.  
SEGNALETICA ORIZZONTALE LOTTO 2**

**- ANNO 2018 -**

**IMPRESA:**

Contratto: in corso di stipula

\_\_\_\_\_

**VERBALE INFORMATIVO - DUVRI –  
SUI RISCHI INTERFERENZIALI SPECIFICI DELL'APPALTO  
(art. 26 – comma 3 D Lgs 81/2008)**

In relazione ai lavori di “ segnaletica stradale orizzontale Lotto 2- Anno 2018 - “, appaltati dal Comune di Padova alla ditta ....., al fine di promuovere la cooperazione e il coordinamento di cui all'art 26 D. Lgs 81/2008, si prende atto che i rischi interferenziali nell'esecuzione dei lavori sono :

- **interferenze con il traffico veicolare** - l'impresa deve rigorosamente rispettare le indicazioni del codice della strada e provvedere alla segnalazione all'utenza della presenza del cantiere secondo gli schemi previsti dal DM 10/7/2002 : nel caso occorra interferire con accessi pedonali o carrai l'impresa dovrà sempre assicurare che un moviere o persona addetta verifichi la sospensione delle lavorazioni al momento dell'accesso o uscita dalle proprietà private;
- **interferenze con gli utenti dei persorsi pedonali** – l'impresa deve eliminare ogni possibile interferenza con gli utenti dei due tratti pedonali delimitando l'area di intervento ed evitando il contatto tra i soggetti o assicurando la presenza di una persona addetta che durante le operazioni verifichi il rispetto delle distanze di sicurezza;
- **interferenze con sottoservizi** : in corrispondenza dei cigli strada sono presenti sottoservizi, pertanto nel caso fosse indispensabile effettuare infissioni di elementi metallici occorrerà acquisire presso Acegas-Aps - Telecom – Enel (se non già disponibili) le planimetrie delle linee esistenti e nel caso di dubbi, richiedere la presenza di un tecnico delle suddette società PRIMA dell'esecuzione dei lavori.

- **Carico – Scarico di materiali presso il magazzino di corso Australia** - interferenza con attività del Settore: il deposito temporaneo per il materiale di risulta o per il carico di elementi in possesso dell'amministrazione avviene nel magazzino di Corso Australia, con accesso da via Tassinari: tali aree, normalmente destinate all'attività del personale del Settore, sono ad accesso vietato ai non addetti, ai quali è riservata un'apposita area esterna.

Sussiste passaggio di mezzi meccanici in transito, e identificazione tramite segnaletica verticale, delle aree riservate al personale dell'amministrazione; nel caso si renda necessario procedere a limitate operazioni di carico e scarico di materiale (segnali stradali, paletti, transenne), esse saranno effettuate sotto la diretta sorveglianza del personale dell'amministrazione (magazziniere), previo accordi., nell'area sopra descritta. È fatto divieto di accedere al magazzino e di effettuare operazioni di qualsivoglia natura in assenza di sorveglianza da parte del personale dell'Amministrazione: la ditta si impegna a visitare il luogo sopra descritto prima dell'esecuzione dei lavori, e di relazionare tempestivamente alla stazione appaltante nel caso elementi della propria organizzazione o delle proprie attrezzature dovessero entrare in conflitto con quanto presente nei luoghi sopra descritti.

Essendo inoltre le lavorazioni ed i luoghi di intervento soggetti ad individuazione nel corso dell'appalto, la stazione appaltante e l'impresa concordano di verificare e aggiornare le presenti valutazioni con apposite riunioni di coordinamento quando le particolari situazioni del cantiere o della logistica pongano in essere rischi interferenziali non precisamente definibili in sede di progetto.

Per quanto riguarda l'individuazione dei rischi propri dell'impresa e le procedure di risoluzione, vale ovviamente quanto riportato nel Piano Operativo di Sicurezza presentato dall'Impresa esecutrice.

Padova, .....

L'IMPRESA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Piccolo Roberto

.....

.....