


Nr. albero 29	Cartellino 9993064/7
Coordinate 727.939,45 / 5.031.423,47	
Proprietà Area di proprietà	
	
Tassonomia Populus alba (Pioppo bianco)	
Sito di crescita Prato o giardini	Fase fisiologica adulto
Accessibilità	
Bersaglio Zona di passaggio durante tutta la giornata, area di sosta non particolarmente frequentata	
Altezza 17,00 m	Ø chioma 12,00 m
Altezza castello 3,00 m	
Circ. tronco 283 cm	Ø tronco 90,00 cm
Stato pianta Pianta viva	
Modalità età non rilevato	Età pianta calcolata
Data abbattimento	Data rimozione ceppaia
Note	

VSA - Data: 13/06/2024

CPC: D - Gravità estrema

Cartellino 9993064/7	Stato cartellino Cartellino presente
Rilevatore Cagnoni Eugenio	
Tipo Ricontrollo	
Fase fisiologica adulto	
Sito di crescita Prato o giardini	
Stato vegetativo 2 deperiente	
Altezza 17,00 m	
Ø chioma 12,00 m	
Altezza castello 3,00 m	
Ø tronco 90,00 cm	
Circ. tronco 283 cm	

Note Presenza di Perenniporia fraxinea al contrafforte lesionato. Branche secche di grosse dimensioni con cretti e punti di distacco, che le rendono compromesse. La branca primaria nord-est presenta decorticamento, presenza di cretto e in una branca secondaria é presente un foro di nido di picchio.

Anomalie: (1) difetto minore, (2) difetto medio, (3) difetto grave	
Radici	Carpofori (2), Sollevamento pavimentazione-cordolo (2), Radici affioranti decorticate (2)
Colletto	Rampicanti (2), Carpofori (2), Contrafforte lesionato (2), Depressioni e concavità (1)
Fusto	Lesioni cicatrizzate (1), Orifizi - fessure - lesioni aperte (2)
Castello	Corteccia inclusa (2), Ferite da taglio marcescenti (1), Fessurazioni (2), Danni alla corteccia (2), Codominanza (2)
Branche	Cretti - fessurazioni (3), Branche compromesse (3), Branche capitozzate (2), Seccumi (2), Cavità (2), Branche secche (3)
Chioma	Disseccamento (2)
Agenti patogeni	Perenniporia fraxinea (2)

D - Dendrodensimetro								
Nr.	Data rilievo	Posizione	Gradi	h [cm]	Inclinazione	Ø [cm]	Par. res.[cm]	t/R
1	13/06/2024	Fusto		30,00				
Note	Basso fusto al di sopra di cordone radicale con carpofori.							

Lavori proposti		
Tipo lavoro		Data fine prevista
ABB - Abbattimento pianta	null	29/06/2024

Iter			
#	Data esecuzione	Eseguito da	Stato VSA
1	13/06/2024 16:23:49	Cagnoni Eugenio	In lavorazione
2	01/07/2024 18:27:51	Cagnoni Eugenio	Richiesta validazione (Applicativo)
3	01/07/2024 18:27:51	Cagnoni Eugenio	Validata