



Comune di Padova

Settore Lavori Pubblici

Determinazione n. 2024/57/0400 del 25/10/2024

Oggetto: NGEU PNRR MISSIONE M4 C1 I1.1. CUP H93D22000120006. LLPP EDP 2022/060. RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E MESSA IN SICUREZZA ASILO NIDO COMUNALE SCRICCILO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLEMENTIVA. AFFIDAMENTO MAGGIORI LAVORI ALL'IMPRESA TECHNE S.P.A. PER COMPLESSIVI € 24.560,82 (CIG A.Q. 9690231796 – CIG CONTRATTO A02FEEE4C3). INTEGRAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL R.T.P. TRA ING. RICCARDO SCHVARCZ (MANDATARIO) E DOTT. FLAVIANO MERLO (MANDANTE) PER COMPLESSIVI € 6.768,28 (CUP H93D22000120006 – CIG 9506139A0F).

IL CAPO SERVIZIO EDILIZIA Lavori Pubblici

VISTO

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, "PNRR") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.;"
- il D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.;"
- l'articolo 17 del regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTA la Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Ambito di intervento 1: "Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione" - Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., con il quale sono state assegnate le risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, che ha definito i criteri di riparto su base regionale delle risorse del PNRR, nonché le modalità di individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento e, in particolare, l'articolo 2, che, per l'attuazione della Missione 4, Componente 1 – Investimento 1.1, ha previsto una dotazione finanziaria complessiva pari a € 3.000.000.000,00, destinando almeno il 40% di dette risorse alle regioni del Mezzogiorno;

VISTO l'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021, pubblicato in attuazione del citato decreto ministeriale n. 343/2021, per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

VISTI i Decreti Direttoriali dell'8 settembre 2022, n. 57 e del 26 ottobre 2022, n. 74, di approvazione in via definitiva delle graduatorie di taluni interventi ammessi a finanziamento nell'ambito dell'Avviso pubblico del 2 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 57 del 8 settembre 2022, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva degli interventi ammessi al finanziamento nell'ambito del PNRR – Missione 4 "Istruzione e Ricerca" – Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia";

CONSIDERATO che il Comune di Padova (di seguito, "Soggetto Attuatore"), in risposta all'Avviso pubblico prot. n. 48047 del 2 dicembre 2021 ha inteso dare attuazione ai progetti denominati:

- LLPP EDP 2022/060 Asilo Nido Comunale SCRICCIOLO – Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza (CUP H93D22000120006)
- LLPP EDP 2022/062 Asilo Nido Comunale BERTACCHI – Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza (CUP H93D22000140006)
- LLPP EDP 2022/064 Asilo Nido Comunale LO SCARABOCCHIO – Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza (CUP H93D22000160006)
- LLPP EDP 2022/065 Asilo Nido Comunale TRENINO – Riqualficazione funzionale e messa in sicurezza (CUP H93D22000170006)

presentando apposita proposta di inserimento degli interventi nel "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", essendo stato attestato in sede di ammissione che gli interventi possiedono i requisiti di ammissibilità a finanziamento, a valere sulle risorse PNRR (di seguito, "Interventi");

CONSIDERATO che gli Interventi denominati così come sopra, sono risultati destinatari del finanziamento, a valere sulle risorse PNRR, intervento finanziato dall'unione europea Next Generation EU nell'ambito del PNRR Missione 4 componente 1 investimento 1.1;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore, in quanto assegnatario delle risorse individuate all'Allegato n. 1 del menzionato Decreto Direttoriale n. 57 del 8/09/2022, in data 31/10/2022 e 10/11/2022, ha sottoscritto gli Accordi di concessione, con i quali sono assunti e regolati i propri rapporti con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, al fine di garantire il rispetto dei tempi, delle modalità e degli obblighi relativi all'attuazione delle proposte progettuali degli Interventi comprese nel "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia" e ammesse a finanziamento;

CONSIDERATO che è necessario che gli Interventi ammessi a finanziamento siano collaudati e rendicontati entro il 30 giugno 2026, pena la decadenza dal finanziamento stesso;

VISTO l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852, che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato, recante "Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

CONSIDERATO che, al fine di dare attuazione agli interventi PNRR rientranti nell'ambito del "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", il Ministero dell'Istruzione e del Merito, quale "Amministrazione centrale titolare dell'investimento" [M4C1-I1.1], ha reso disponibile ai Soggetti Attuatori il supporto tecnico-operativo prestato da INVITALIA ai sensi dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021 e nell'ambito di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze - Ragioneria Generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6;

RICHIAMATO, con specifico riferimento agli Interventi summenzionati, quanto previsto dal summenzionato comma 6-quater dell'articolo 10 del D.L. n. 77/2021;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre la tempistica di attuazione degli Interventi ed avere un adeguato supporto per la fase procedurale e gestionale dell'affidamento dei lavori per le opere di cui trattasi, il Soggetto Attuatore, Comune di Padova, con determinazione 2023/57/0093 del 24/02/2023, ha stabilito:

- di avvalersi di INVITALIA come Centrale di Committenza, affinché quest'ultima proceda, per suo conto, ai sensi degli articoli 37, comma 7, lettera b), e 38 del Codice dei Contratti, in qualità di Soggetto Attuatore, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) O DI LAVORI IN APPALTO INTEGRATO PER LA COSTRUZIONE, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI ASILI NIDO, SCUOLE E POLI DELL'INFANZIA", nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;
- di prendere atto e di approvare la documentazione di gara, predisposta e trasmessa al Soggetto Attuatore da parte di INVITALIA, per l'indizione della procedura di interesse, ritenendola coerente con gli impegni assunti convenzionalmente con il Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- di ricorrere, pertanto, agli Accordi Quadro che saranno stipulati da INVITALIA al fine dell'affidamento delle prestazioni necessarie alla realizzazione degli interventi di propria competenza, ricompresi nel Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia di cui all'allegato 1 al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione e del Merito del 08/09/2022, finanziato nell'ambito del PNRR [M4C1-I1.1];
- di obbligarsi, in caso di mancato ricorso agli Accordi Quadro aggiudicati da INVITALIA per la realizzazione degli Interventi di propria competenza, a darne preventiva formale comunicazione, necessariamente motivata, ad INVITALIA, assumendo qualsivoglia responsabilità in merito all'affidamento delle medesime prestazioni, oggetto degli Accordi Quadro, ma senza avvalersi degli stessi, sempre nel rispetto degli obblighi, dei target e delle milestone specificamente previsti dal PNRR.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di G.C. n. G.C. n. 121 del 28/03/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo alla riqualificazione funzionale e messa in sicurezza dell'asilo nido comunale Scricciolo, dell'importo complessivo di € 691.099,84 finanziato con fondi PNRR;
- la determinazione n. 2023/57/0640 del 23/11/2023 con la quale i lavori in oggetto sono stati affidati all'impresa Techne S.p.A., con sede a Villa di Serio (BG), in via Cortesi n. 1, per un importo di € 495.190,62 (oneri e I.V.A. compresi);

RICHIAMATI altresì:

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "do no significant Harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani (inseriti nella dichiarazione

- “Allegato 1” da prodursi, in fase di trattativa MePA, da parte degli operatori economici coinvolti);
- i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
 - il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
 - il vigente Protocollo di legalità volto alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - l’atto di nomina dell’ing. Antonietta Rodano in qualità di Responsabile unico del procedimento del progetto di cui trattasi, assunto al prot. n. 510400 del 10/11/2022;
 - il decreto sindacale n. 43 del 06/02/2023 di incarico dirigenziale di Capo Servizio Edilizia nell’ambito del Settore Lavori Pubblici all’ing. Federica Bonato;

CONSIDERATO che in corso d’opera si sono verificati alcuni fenomeni, imprevisti e imprevedibili e inerenti la natura e la specificità del bene sul quale si sta intervenendo, che costringono ad apportare alcune modifiche al progetto originario, come meglio dettagliato negli elaborati progettuali;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. c) del d. Lgs. 50/2016 sono ammesse varianti in corso d’opera per cause impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice e non comportanti l’alterazione della natura generale del contratto;

PRESO ATTO di quanto sopra la Direzione Lavori ha redatto una “Perizia Suppletiva” costituita da:

1. Relazione di perizia;
2. Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
3. Computo metrico estimativo;
4. Computo metrico estimativo impianti;
5. Quadro comparativo
6. Quadro comparativo impianti;
7. Quadro economico di raffronto;
8. Elaborato grafico;
9. Elaborato grafico;

aumentando l’importo complessivo dei lavori di € 22.328,02, oneri compresi, oltre l’I.V.A. 10%;

DATO ATTO che:

- nell’atto di sottomissione sottoscritto dall’impresa è contenuto l’impegno ad eseguire senza eccezioni i lavori di variante alle condizioni del contratto originario;
- nell’atto di sottomissione suddetto, per effetto dell’esecuzione dei lavori di variante, è contenuta una proroga di 30 giorni del termine contrattuale per l’ultimazione dei lavori;
- vengono concordati n. 27 nuovi prezzi dal n. AP01 al n. B.50.38.06;

RITENUTO:

- di procedere all’approvazione della perizia suppletiva, affidando gli ulteriori lavori alla ditta Techne S.p.A., appaltatrice dei lavori principali, per un importo di € 22.328,02, pari a complessivi € 24.560.82 – I.V.A. 10% compresa;
- di riassetare, pertanto, il quadro economico di spesa;

	G.C. n. 121/2023	Assestamento det 2024/57/0126	differenza	Perizia
A) Lavori	€ 490.974,71	€ 427.148,00	-€ 22.328,02	€ 449.476,02
Oneri	€ 23.025,29	€ 23.025,29	€ 0,00	€ 23.025,29
Totale	€ 514.000,00	€ 450.173,29	-€ 22.328,02	€ 472.501,31
B) Somme a disposizione				

IVA 10% sui lavori	€ 51.400,00	€ 45.017,33	-€ 2.232,80	€ 47.250,13
Imprevisti, altri costi	€ 23.820,00	€ 23.790,00	€ 0,00	€ 23.790,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 10.280,00	€ 10.280,00	€ 0,00	€ 10.280,00
Fondo accordi bonari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Spese tecniche (IVA 22% e CNPAIA inclusi)	€ 91.099,84	€ 91.099,84	-€ 9.221,76	€ 100.321,60
Spese per pubblicità	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00
Tassa Anac	€ 0,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00
FOI (Semplificata II semestre 2023)	€ 0,00	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 64.000,00
Totale	€ 177.099,84	€ 234.717,17	-€ 11.454,56	€ 246.171,73
Economie da ribasso	€ 0,00	€ 70.209,38	€ 33.782,58	€ 36.426,80
Totale complessivo	€ 691.099,84	€ 755.099,84	€ 0,00	€ 755.099,84

CONSIDERATO che, con determinazione n. 2022/57/0815 del 15/12/2022, è stato affidato l'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, direzione lavori e redazione del piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione al R.T.P. costituito da Ing. Riccardo Schvarcz (mandatario) con il dott. Flaviano Merlo (mandante) per un importo di netti € 58.976,52 oltre ad oneri previdenziali (4%) e IVA 22%, pari a complessivi € 74.829,41;

RILEVATO che, a seguito dell'aumento dell'importo dei lavori e del prolungamento dei tempi contrattuali accordati alla ditta, anche il compenso al professionista deve essere adeguato;

ACCERTATO che i maggiori oneri sono quantificabili in € 5.334,40 (oneri previdenziali 4% e I.V.A. 22% esclusi), come da nota del professionista, in atti al prot. n. 552154 del 22/10/2024;

DATO ATTO che in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 103 del 18/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) sez. strategica 2024-2027 – sez. operativa 2024-2026;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 18/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2023/0723 del 27/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. contenente le dotazioni finanziarie per l'esercizio 2024-2026, attribuendo ai dirigenti – ai sensi della legislazione vigente - la gestione diretta dei capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione di G.C. n. 113 del 05/03/2024 di approvazione delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 relativi all'esercizio 2023 e preventivo 2024-2026;

VISTO

- L'art 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- l'art. 8 del D.M. 49/2018;

D E T E R M I N A

1. di approvare la perizia suppletiva in oggetto, composta dagli elaborati in premessa descritti, dando atto che la stessa rientra nei casi previsti dall'art. dall'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e nei limiti dell'importo già finanziato, non alterando le finalità del progetto;
2. di approvare l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi, composto di n. 27 nuovi prezzi (dal n. AP01 al n. B.50.38.06);
3. di prendere atto della proroga di 30 (trenta) giorni del termine di ultimazione lavori, per effetto dell'esecuzione dei lavori di variante, contenuta sempre nell'atto di sottomissione;

4. di dare atto che la presente perizia comporta un maggior importo contrattuale pari a € 22.328,02 oltre l'I.V.A. 10%, pari a complessivi € 24.560.82;
5. di approvare altresì il nuovo quadro economico, come in premessa meglio specificato;
6. di affidare, pertanto, all'Impresa Techne S.p.A., con sede a Villa di Serio (BG), in via Cortesi n. 1– Codice Fiscale e P.IVA 03066160163 (codice fornitore 54759), un ulteriore importo lavori di € 22.328,02, oltre 10%, e quindi per complessivi € 24.560.82;
7. di gravare la spesa complessiva di € 24.560.82, a favore dell'Impresa Techne S.p.A., sul capitolo 22700005 "LLPP EDP 2022/060 - PNRR_M4C111.1_ asili.infanzia - H93D22000120006 - Asilo nido comunale Scricciolo riqualificazione funzionale e messa in sicurezza via Bajardi - Vedi E. Cap. 40158905 - finanziato con contributo dello Stato" classificazione di Bilancio U.12.01.2.02 - conto piano finanziario U 2.02.01.09.017 – impegno n. 2024.383 (delibera di G.C. 121/2023) vincolo 2024S130;
8. di dare atto che, a seguito della perizia in argomento, la cauzione definitiva dovrà essere adeguata al nuovo importo dei lavori, e sarà, pertanto, cura dell'Impresa appaltatrice provvedere all'integrazione della differenza;
9. di dare altresì atto che è onere dell'Impresa appaltatrice dare comunicazione dell'approvazione della perizia in argomento alla Compagnia Assicuratrice che ha stipulato la polizza ex art. 103, c. 7 del D.Lgs 50/2016 per l'appalto di cui si tratta e di provvedere all'aggiornamento della somma assicurata, come previsto contrattualmente, in relazione ai maggiori lavori di perizia
10. di integrare, per le motivazioni in premessa specificate, l'incarico professionale al R.T.P. costituito da Ing. Riccardo Schvarcz (mandatario) con il dott. Flaviano Merlo (mandante) per l'importo complessivo di € 6.768,28;
11. di gravare la spesa di € 6.768,28 a favore dell'ing. Riccardo Schvarcz (cod. fornitore 46441) mandatario in RTP con il dott. Flaviano Merlo (mandante), sul capitolo 22700005 "LLPP EDP 2022/060 - PNRR_M4C111.1_ asili.infanzia - H93D22000120006 - Asilo nido comunale Scricciolo riqualificazione funzionale e messa in sicurezza via Bajardi - Vedi E. Cap. 40158905 - finanziato con contributo dello Stato" classificazione di Bilancio U.12.01.2.02 - conto piano finanziario U 2.02.01.09.017 – impegno n. 2024.383 (delibera di G.C. 121/2023) vincolo 2024S130.

25/10/2024

Il Capo Servizio Edilizia
Federica Bonato

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.12.01.2.02	22700005	U.2.02.01.09.017	24.560,82	TECHNE S.p.a.	2024.383-4	2024.383-4
C	U.12.01.2.02	22700005	U.2.02.01.09.017	6.768,28	SCHVARCZ RICCARDO	2024.383-5	2024.383-5

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina.

25/10/2024

Il Funzionario con A.S.
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa